

**Budowa drogi ekspresowej S-8. Trasa Armii Krajowej od Węzła Konotopa do Węzła Prymasa Tysiąclecia. Km 1+099,00 do km 11+477,07.
Postęp robót na obiektach inżynierskich - stan na 31.10.2010**

Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	2008												2009				2010				Kw 1																
			Kw 1				Kw 2				Kw 3				Kw 4				Kw 1					Kw 2				Kw 3				Kw 4							
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	1 POSTĘP ROBÓT NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH	678 dn																																					
2	1.1 Obiekt WA1 - Wiadukt nad linią kolejową km 1+633,44	388 dn																																					
3	1.2 Obiekt WA2 - Przejazd pod drogą ekspresową w ciągu ul. Wspólna Droga km 1+797,40	63 dn																																					
4	1.3 Obiekt WA3 - Przejazd pod drogą ekspresową w ciągu ul. Przyparkowej w km 2+069,45	179 dn																																					
5	1.4 Obiekt WA4 - Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad ul. Biedronki w km 2+628,87	195 dn																																					
6	1.5 Obiekt WA5 - Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad ul. Poznańską w km 2+915,56	318 dn																																					
7	1.6 Obiekt WD6 - Wiadukt w ciągu ul. Sochaczewskiej nad drogą ekspresową w km 3+884,95	139 dn																																					
8	1.7 Obiekt WD7 - Wiadukt w ciągu ul. Szeligowskiej nad drogą ekspresową w km 4+527,46	171 dn																																					
9	1.8 Obiekt WD8 - Wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej nad drogą ekspresową	133 dn																																					
10	1.9 Obiekt WD8k - Wiadukt kolejowy w ciągu toru boczniczy do Huty Lucchini	236 dn																																					
11	1.10 Obiekt WD9 - Wiadukt w ciągu ul. Lazurowej nad drogą ekspresową	174 dn																																					
12	1.11 Obiekt KD9a - Kładka dla pieszych w km 7+501,70	346 dn																																					
13	1.12 Obiekt WD10 - Wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad drogą ekspresową	371 dn																																					
14	1.13 Obiekt WD10A - Wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad bocznicą kolejową	136 dn																																					
15	1.14 Obiekt WD11 - Wiadukt w ciągu ul. Radiowej nad drogą ekspresową	226 dn																																					
16	1.15 Obiekt WD12 - Wiadukt w ciągu ul. Księcia Janusza nad drogą ekspresową	227 dn																																					
17	1.16 Obiekt WA14	167 dn																																					
18	1.17 Obiekt WA15	167 dn																																					
19	1.18 Obiekt WD16	167 dn																																					
20	1.19 Obiekt WD17	112 dn																																					
21	1.20 Obiekt WD18	217 dn																																					
22	1.21 Obiekt WD19	194 dn																																					
23	1.22 Obiekt WD20	139 dn																																					
24	1.23 Obiekt RC21-Ł0	380 dn																																					
25	1.24 Obiekt RC22-Ł2	300 dn																																					
26	1.25 Ściany szczelinowe odcinek A	645 dn																																					
27	1.26 Ściany szczelinowe odcinek B	676 dn																																					
28	1.27 Przepusty	171 dn																																					
29	1.28 Zbiorniki retencyjne	303 dn																																					
30	1.29 Nasyp zbrojony NZ1	59 dn																																					
31	1.30 Ściana oporowa MS3	150 dn																																					
32	1.31 Ściana oporowa MP	4 dn																																					
33	1.32 Ściana oporowa M1	106 dn																																					

UWAGA: Inżynier zaakceptuje bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę, materiały i dostawców sprzętu i technologie wymienione w D-M.00.00.00 oraz podwykonawców