

**Budowa drogi ekspresowej S-8. Trasa Armii Krajowej od Węzła Konotopa do Węzła Prymasa Tysiąclecia. Km 1+099,00 do km 11+477,07.**  
**Postęp robót w robotach drogowych - stan na 31.10.2010**

Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	2008					2009					2010						
			kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta	kwarta			
1	<b>1 ODCINEK I OD KM 1+099 DO KM 6+000</b>	<b>685 dn</b>																	
2	<b>1.1 B. ROBOTY DROGOWE</b>	<b>685 dn</b>																	
3	1.1.1 Roboty przygotowawcze	484 dn	75%																
4	1.1.2 Roboty ziemne	572 dn	97%																
5	1.1.3 Odwodnienie korpusu drogowego	620 dn	65%																
6	1.1.4 Podbudowy	582 dn	100%																
7	1.1.5 Nawierzchnie	374 dn		95%															
8	1.1.6 Roboty wykończeniowe	506 dn		75%															
9	1.1.7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	358 dn			69%														
10	1.1.8 Elementy ulic	505 dn		75%															
11	1.1.9 Zieleń drogową	369 dn			61%														
12	1.1.10 Inne roboty	332 dn			43%														
13	<b>2 ODCINEK II OD KM 6+000 DO KM 7+100</b>	<b>618 dn</b>																	
14	<b>2.1 B. ROBOTY DROGOWE</b>	<b>618 dn</b>																	
15	2.1.1 Ciąg główny trasy S-8	174 dn													97%				
16	2.1.2 Pozostałe drogi	618 dn																	
17	2.1.2.1 ul. Warszawska	115 dn													97%				
18	2.1.2.2 ul. Lazurowa	235 dn													96%				
19	2.1.2.3 Łącznica Warszawska 1	164 dn													100%				
20	2.1.2.4 Łącznica Warszawska 2	194 dn													100%				
21	2.1.2.5 Łącznica Lazurowa 1	215 dn													100%				
22	2.1.2.6 Łącznica Lazurowa 2	250 dn													97%				
23	2.1.2.7 Jezdnia Dodatkowa nr 1	305 dn													99%				
24	2.1.2.8 Jezdnia Dodatkowa nr 2	148 dn													99%				
25	2.1.2.9 Drogi Dojazdowe nr 4-9	572 dn	99%																

UWAGA: Inżynier zaakceptuje bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę, materiały i dokumentację projektową i technologie wymienione w D-M.00.00.00 oraz podwykonawców

